

Information gem. § 20 Abs. 4 VOB/A**Name und Anschrift der Vergabestelle**

| | |
|----------------|--|
| Bezeichnung | Landratsamt Landsberg am Lech |
| Zusatz | Vergabestelle Hochbau |
| Postanschrift | Von -Kühlmann-Str. 15 86899 - Landsberg am Lech |
| Telefon-Nummer | +49 81911291178 |
| Telefax-Nummer | |
| E-Mail-Adresse | Hochbau@LRA-LL.Bayern.de |

Auftragsgegenstand (Art und Umfang der Leistung)

Aktenzeichen 250

Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Landsberg am Lech - Versetzen Interims-Containeranlage

Umsetzen einer bestehenden Modulanlage, zur Wiedernutzung als Schulräume.

9 Klassenzimmer mit Nebenräumen. Zweigeschossige Containeranlage.

Versetzen innerhalb des Schulgeländes.

27 Stk Modulcontainer Größe 2,50x7,50x3,30m bis 3,00x10,00x3,30m

390 m² Grundfläche Containeranlage

690 m² Brutto Geschossfläche Containeranlage

630 m² Bodenbeläge erneuern Linoleum

630 m² abgehängte Rasterdecken Deckenplatten erneuern

1000 m² Malerarbeiten Überholungsanstrich

14 Stk neue Türblätter

80 Stk Einlegeleuchten in abgehängtem Deckenraster

40 Stk Elektro-Wand-Heizkonvektoren

Zeitraum und Ort der Ausführung

Ausräumen, Abbrucharbeiten in den Containern KW 30 / 31 2026 Umsetzen Containeranlage, Sanierungen in Containern KW 32 bis KW 36 2026 Betriebsfertige Abnahme / Nacharbeiten KW 37

Landsberg am Lech

Datum der Information

30.04.2026 - 08:00 Uhr

Allgemeine Information

Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich um eine Vorinformation.

Durch sie soll die Transparenz bei Einladungsverfahren erhöht werden.

Interessierte Firmen haben die Möglichkeit, Ihr Interesse an dieser Ausschreibung bei der o.g. Vergabestelle zu bekunden.

Ein Rechtsanspruch auf eine Beteiligung an dieser Ausschreibung besteht nicht.